

Ⅶ その他 1 施設・設備に関する計画

中期計画別紙			中期計画別紙に基づく年度計画			実績		
施設・設備の内容	予定額 (百万円)	財 源	施設・設備の内容	予定額 (百万円)	財 源	施設・設備の内容	予定額 (百万円)	財 源
実験研究棟 (デザイン工学系)	総額 533	施設整備費補助金 (377) (独) 大学改革支援・学位授与機構 施設費交付金 (156)	総合研究棟改修Ⅰ (造形科学域)(東1号館西半分)	229	国立大学法人等施設整備費補助金	総合研究棟改修Ⅰ (造形科学域)(東1号館西半分)	229	国立大学法人等施設整備費補助金
小規模改修 (電話交換機更新等)			総合研究棟改修Ⅱ (造形科学域)(東1号館東半分)	328		総合研究棟改修Ⅱ (造形科学域)(東1号館東半分)	313	
(注1) 金額については見込みであり、上記のほか、業務の実施状況等を勘案した施設・設備整備や老朽度合等を勘案した施設・設備の改修等が追加されることもあり得る。 (注2) 小規模改修について平成28年度以降は平成27年度同額として試算している。 なお、各事業年度の(独)大学改革支援・学位授与機構施設費交付金については、事業の進展等により所要額の変動が予想されるため、具体的な額については、各事業年度の予算編成過程等において決定される。			ライフライン再生 (給排水設備)	227	(独) 大学改革支援・学位授与機構施設費交付金	ライフライン再生 (給排水設備)	195	(独) 大学改革支援・学位授与機構施設費交付金
			総合研究棟改修 (基盤教育学域)(旧本部棟)	227		総合研究棟改修 (基盤教育学域)(旧本部棟)	219	
			総合研究棟改修 (設計工学域)(10号館西半分)	522		総合研究棟改修 (設計工学域)(10号館西半分)	456	
			建物小規模改修 (2号館北棟南面東側外壁改修等)	21		建物小規模改修 (2号館北棟外壁改修)	21	
			注) 金額については見込みであり、上記のほか、業務の実施状況等を勘案した施設・設備の整備や老朽度合等を勘案した施設・設備の改修等が追加されることもあり得る。					

○ 計画の実施状況等

東1号館西半分の改修については、平成30年度に一般競争入札手続きを経て落札業者と契約締結し、令和元年8月に完成した。東1号館東半分及び旧本部棟の改修については、一般競争入札手続きを経て令和元年9月に落札業者と契約締結し、令和2年3月にそれぞれ完成した。また、10号館西半分の改修については、一般競争入札手続きを経て同じく令和元年9月に落札業者と契約締結し、その後、令和元年12月に外壁改修を開始、令和2年3月に建物内改修工事を開始した。完成予定は令和2年9月である。

老朽化や機能劣化に伴う小規模改修については、大学改革支援・学位授与機構施設費交付事業費により2号館北棟の外壁改修工事(全面)を行った。一般競争入札手続きを経て令和元年10月に落札業者と契約締結し、令和2年2月に完成した。